



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โทร./โทรสาร ๐๗๓ - ๕๓๐ ๘๗๔
ที่ นธ ๘๐๕๐๑/๒๕๖๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการรายงานผลการแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) และได้รวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละกอง เพื่อรายงานผลการแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไลลา บาราเฮง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ)

(นายสายนุดิง สะโต)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ลงชื่อ

(นายฮาสัน หมดศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

.....
.....

ลงชื่อ



(นายตอโรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านชู้ บ้านสวนพลู (จือแร) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะตอ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดนราธิวาส	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนิสะ บ้านสวนพลู (จือแร) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะตอ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดนราธิวาส	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านแม่แดง(ศรีภิญโญ) บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสะตอ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดนราธิวาส	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเออร์จือเ๊ะ บ้านเออร์จือเนะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะตอ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดนราธิวาส	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเปาะเต๊ะเ๊ะ - ฮาแว บ้านไอร์สาม๊ะ (กำปงปาวู) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะตอ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดนราธิวาส	๘๐๒,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างห้องเหลี่ยม (BOX CULVERTS) ถนนสายบางโพงปะแต - ไร่จือณะ บ้านบางโพงปะแต หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะตอ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี สายหน้าโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ บ้านเอร็ดภูมู หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสะตอ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา	๕๔๒,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๘	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอบต.โคกสะตอ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๒	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมเจริญ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙	-	-	✓	๐	โอนลด-

แผนงานส่งเสริมเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ได้ใจรักสุขภาพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใน ตำบล	๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล โคกสะอาด	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๔	โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรภายใน ตำบลโคกสะอาด	๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๖	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศน ศึกษานักเรียนกลุ่มอาชีพ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึง ได้รับและการเสียสิทธิของผู้พิการและ ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำทางศาสนา และคณะกรรมการมัสยิดในตำบล	๔๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง ศาสนาให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๒	โครงการจัดงานมาลิตินันท์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๓	โครงการรวมกลุ่มสัมพันธ์	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	✓	-	-	๓๔๙,๙๐๐.๐๐	-
๔	โครงการส่งเสริมประเพณีโลกาพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	-
๕	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	-
๖	โครงการออกร่วมสัมพันธ์	๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุมภาคเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๒	โครงการจัดอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ทั่วประเทศ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๓	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกตามหลักธรร มาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๔	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น อบต.โคกสะอาด	300,000.00	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	-